

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS\*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-300	CEDRAL / FONDO DE CONTINGENCIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-09-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-215	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	735,523.65	0.00	0.00	735,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2019 / 15-03-2019	100 %	73 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Actualizar avance financiero asi como fecha de término de la obra																				
2019-282	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CLUB DE LEONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 31-03-2019	70 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Actualizar avance financiero, asi como la fecha de término de la obra.																				
		<b>1,735,523.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,523.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-293	CEDRAL / GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS)	398,018.55	0.00	0.00	398,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	20 %	20 %	18,485 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: detallar brevemente en observaciones en que consisten los gastos efectuados.																				
		<b>398,018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3140	CEDRAL / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JESUS MARÍA Y JOSÉ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-07-2019 / 30-07-2019	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-3141	CEDRAL / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO DE LA COLONIA EL PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 30-07-2019	0 %	0 %	50 PERSONA	5.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-	REFUGIO DE LAS MONJAS / AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-05-2019 /	0 %	0 %	150	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0









OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones , el núm. de Convenio como referencia.																					
2019-2425	CEDRAL / CONVENIO CON LA SEDARH	438,410.00	0.00	0.00	164,990.00	132,000.00	0.00	0.00	141,420.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-06-2019 / 28-06-2019	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	1.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Puntualizar nombre de la obra																					
		<b>766,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>493,065.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,420.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ABREVADEROS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-296	EJIDO HIDALGO / CONSTRUCCION DE ABREVADERO PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	100 %	92 %	194 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones el núm. de Convenio como referencia.																					
		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3145	EJIDO HIDALGO / MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA INVERNADERO DE LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2019 / 30-08-2019	0 %	0 %	20 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones el núm. de Convenio como referencia.																					
		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ABREVADEROS**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-301	SAN LORENZO / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	96,656.47	0.00	96,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 30-05-2019	100 %	100 %	274 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones el núm. de Convenio como referencia.																					
2019-302	ZAMARRIPA / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO DE LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-05-2019	0 %	0 %	163 PRODUCTOR	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Solo en Convenio con la SEDARH - Comentarios: Mencionar en observaciones en núm de convenio como referencia.																					
		<b>96,657.47</b>	<b>0.00</b>	<b>96,657.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS\*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-291	SAN ISIDRO / REHABILITACION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	17,895.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	920 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>17,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-290	CEDRAL / APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	75 %	75 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-287	CEDRAL / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	36 %	36 %	18 PERSONA	18.00 PLAZA OPERA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0

2019-288	CEDRAL / GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	43 %	43 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-289	CEDRAL / ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	63 %	63 %	18,485 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-297	CEDRAL / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	18 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar brevemente en observaciones en que consiste el equipamiento de seguridad.																						
		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-303	CEDRAL / ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	0 %	0 %	200 PERSONA	34.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0	
2019-3135	EJIDO HIDALGO / ADQUISICION DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	16,000.06	0.00	16,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0	
2019-3047	EL BLANCO / ADQUISICION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE EL BLANCO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	12,800.04	0.00	12,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0	
2019-3134	GALLOS BLANCOS / ADQUISICION DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS MUNICIPIO DE CERAL, S.L.P.	16,000.06	0.00	16,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0	
2019-3136	NORIA DE DOLORES / ADQUISICION DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE NORIA DE DOLORES, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	16,000.06	0.00	16,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0	
2019-3133	PRESA VERDE / ADQUISICION DE 7 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	22,400.07	0.00	22,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0	
2019-3137	SAN ISIDRO / ADQUISICION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	12,800.04	0.00	12,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0	
2019-3049	ZAMARRIPA / ADQUISICION DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	12,800.04	0.00	12,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2019 / 11-05-2019	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V.	0	0	
		<b>108,801.37</b>	<b>0.00</b>	<b>108,801.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,735,523.65	0.00	0.00	1,735,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	398,018.55	0.00	0.00	398,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,244,332.71	1,980,441.41	3,811,041.41	434,849.89	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

CULTURA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,490,864.76	0.00	0.00	2,490,864.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,213,291.91	3,000,000.00	4,013,291.91	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	566,084.80	0.00	0.00	566,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	245,811.77	0.00	245,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	933,142.47	0.00	146,657.47	513,065.00	132,000.00	0.00	0.00	141,420.00	0.00
SALUD	217,895.00	0.00	17,895.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	108,801.37	0.00	108,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>26,503,766.99</b>	<b>4,980,441.41</b>	<b>8,443,498.93</b>	<b>12,788,406.65</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,420.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **23,864,470.56**  
Techo FFM: **13,267,285.26**

Disponible FISM: **15,420,971.63**  
Disponible FFM: **478,878.61**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CEDRAL

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL