

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS\*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-300	CEDRAL / FONDO DE CONTINGENCIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 30-09-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-215	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	735,523.65	0.00	0.00	735,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2019 / 15-03-2019	100 %	73 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	0	0
2019-282	CEDRAL / REHABILITACION DE LA PLAZA CLUB DE LEONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 31-03-2019	70 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>1,735,523.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,523.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-293	CEDRAL / GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS)	398,018.55	0.00	0.00	398,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	16 %	16 %	18,485 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>398,018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-292	LAGUNILLAS / ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	152,611.03	0.00	0.00	134,611.03	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 29-03-2019	100 %	100 %	279 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>152,611.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,611.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-972	PRESA VERDE / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA RITA DEL SOTOL A LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	49 %	444 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-299	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	5.00 HECTARE A	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-229	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA EL PROGRESO.	342,664.08	0.00	0.00	342,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 29-03-2019	100 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0	0
2019-230	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO COLONIA EL DÓLAR	1,343,016.30	0.00	0.00	1,343,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0	0
2019-283	CEDRAL / REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EL CENTENARIO	501,292.94	0.00	0.00	501,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 31-03-2019	100 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	0	0
		<b>2,186,973.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,186,973.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-974	CEDRAL / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REFORMA DE JUÁREZ A COLONIA EL PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	316,409.80	0.00	316,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2019 / 30-05-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-975	CEDRAL / AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL ANAYA DE LANZAGORTA A COLONIA EL PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	141,461.59	0.00	141,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2019 / 30-05-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>457,871.39</b>	<b>0.00</b>	<b>457,871.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-284	CEDRAL / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD FLORES MAGON DE JUÁREZ A LANZAGORTA	756,241.40	0.00	756,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	100 %	18,485 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-285	CEDRAL / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PROLONGACION XICOTENCATL DE BOULEVARD MANUEL JOSÉ OTHÓN A COLONIA EMILIANO ZAPATA	441,217.60	0.00	441,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-02-2019 / 30-04-2019	40 %	0 %	300 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-286	CEDRAL / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ESCOBEDO DE BOULEVARD FLORES MAGÓN A CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA EL DOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	413,194.32	0.00	413,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-02-2019 / 30-04-2019	95 %	94 %	18,485 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>1,610,653.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,653.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SI VIALIDADES URBANAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PASOS PEATONALES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-298	CEDRAL / SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENALETICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 LOTE DE SENALIZACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CEDRAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-159	BUENAVISTA / ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-33	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" TURNO VESPERTINO	71,386.80	0.00	0.00	71,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	38 ALUMNO	38.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-34	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" TURNO MATUTINO	58,236.60	0.00	0.00	58,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	31 ALUMNO	31.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-101	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "ANEXA AMINA MADERA LAUTERIO"	77,022.60	0.00	0.00	77,022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	41 ALUMNO	41.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-102	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	93,930.00	0.00	0.00	93,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	50 ALUMNO	50.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-103	CEDRAL / ESC. CENTRO E ATENCION MULTIPLE "PROFRA. YOLANDA TORRES CORONADO"	58,236.60	0.00	0.00	58,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	31 ALUMNO	31.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-104	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "PRO PATRIA" EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-168	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-199	CEDRAL / ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-107	EJIDO HIDALGO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-105	EL BLANCO / ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ARISTA" EN LA COMUNIDAD DE EL BLANCO	18,786.00	0.00	0.00	18,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	10 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-106	EL CUAREJO / ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO	13,150.20	0.00	0.00	13,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	7 ALUMNO	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-147	EL LLANO DEL PINTO / ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL PINTO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-109	EL SALADITO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-111	GALLOS BLANCOS / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" DE LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS	15,028.80	0.00	0.00	15,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	8 ALUMNO	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-146	LA CRUZ / ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-211	LAGUNILLAS / ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTANILLA" EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS	20,664.60	0.00	0.00	20,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	11 ALUMNO	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-148	NORIA DE DOLORES / ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE DOLORES	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-153	NORIA DE SAN PEDRO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE SAN PEDRO	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-157	PALO BLANCO / ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-161	REFUGIO DE SALADITO / ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" EN LA COMUNIDAD DE REFUGIO DEL SALADITO	3,757.20	0.00	0.00	3,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	2 ALUMNO	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-164	SALITRILLOS DEL REFUGIO / ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" EN LA COMUNIDAD DE SALITRILLOS DEL REFUGIO	15,028.80	0.00	0.00	15,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	8 ALUMNO	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-200	SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA / ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	4 ALUMNO	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-169	SAN ANTONIO DEL SOTOL / ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL	5,635.80	0.00	0.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-166	SAN ISIDRO / ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. AMDERO" EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	33,814.80	0.00	0.00	33,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	18 ALUMNO	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-201	SAN MATEO / ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO	9,393.00	0.00	0.00	9,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	5 ALUMNO	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-208	SAN PABLO / ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO	7,514.40	0.00	0.00	7,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	3 ALUMNO	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-210	TANQUE NUEVO / ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO	11,271.60	0.00	0.00	11,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	17 %	17 %	6 ALUMNO	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0

		604,909.20	0.00	0.00	604,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-295	BUENAVISTA / ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y FORRAJE PROGRAMA DE ESTIAJE 2019	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-02-2019 / 29-03-2019	100 %	89 %	100 PRODUCTOR	40.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>338,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ABREVADEROS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-296	EJIDO HIDALGO / CONSTRUCCION DE ABREVADERO PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	0 %	0 %	194 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ABREVADEROS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-301	SAN LORENZO / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	96,656.47	0.00	96,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2019 / 30-05-2019	100 %	0 %	274 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-302	ZAMARRIPA / REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO DE LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-05-2019	0 %	0 %	163 PRODUCTOR	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>121,656.47</b>	<b>0.00</b>	<b>121,656.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS\*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-291	BUENAVISTA / REHABILITACION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2019 / 30-04-2019	100 %	36 %	920 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-290	CEDRAL / APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-287	CEDRAL / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	23 %	23 %	18 PERSONA	18.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-288	CEDRAL / GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	35 %	35 %	18,485 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
2019-289	CEDRAL / ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	20 %	20 %	18,485 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-297	CEDRAL / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	18 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-303	CEDRAL / ADQUISICION DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-04-2019	0 %	0 %	200 PERSONA	34.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	NINGUNO	0	0
		<b>108,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,735,523.65	0.00	0.00	1,735,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	398,018.55	0.00	0.00	398,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	552,611.03	0.00	150,000.00	384,611.03	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
DEPORTES	2,186,973.32	0.00	0.00	2,186,973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,268,524.71	0.00	2,068,524.71	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	604,909.20	0.00	0.00	604,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	479,656.47	0.00	121,656.47	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>14,885,016.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,981.18</b>	<b>12,268,035.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **23,864,470.56**

Techo FFM: **13,267,285.26**

Disponible FISM: **21,265,489.38**

Disponible FFM: **999,249.51**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CEDRAL

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL